

INDIKATIVNÍ PŘEHLED VELKÝCH PROJEKTŮ - 2011
MAJOR PROJECTS OVERVIEW - OUTLOOK FOR 2011

6.5.2011

Operační program Doprava / Operational Programme Transport

Číslo/ No.	CCI kód/ CCI code	Název projektu/ Project title	Celkové náklady (v EUR)/ Total cost (EUR)	Příspěvek společenství (EUR)/ EU support (EUR)	Žadatel/ Applicant	Prioritní osa/ Priority axis	Datum prvního odeslání žádosti do EK/ First submission to the EC	Datum schválení řídícím orgánem/ Date of Approval by Managing Committee	Stav projektu /Project status		JASPERS		Total cost* (CZK)	EU support* (CZK)
									Současný stav/ Current status	MONIT7+	Odeslání/ CN obdržení Submission/ CN received	Míra zapojení/ Involvement		
1	2007CZ161PR001	Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice	210 574 444	111 268 672	SŽDC	1	20.3.2008	19.2.2008	approved by EC	P4.1	Completion Note 23.4.2008	full screening	5 300 211 402	2 800 660 283
2	2008CZ161PR001	Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad – Lichkov st.hr., 1. stavba Letohrad (mimo) – Lichkov st.hr.	79 997 486	49 653 990	SŽDC	1	28.5.2008	25.4.2008	approved by EC	P5	not submitted	x	1 913 619 853	1 187 773 089
3	2008CZ161PR002	Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora - Tábor	146 538 760	75 817 137	SŽDC	1	28.5.2008	23.4.2008	approved by EC	P5	not submitted	x	3 645 400 780	1 886 080 182
4	2008CZ161PR015	Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) - Cheb (mimo)	209 850 482	116 710 460	SŽDC	1	1.7.2009	3.9.2008	approved by EC	P4	Completion Note 4.6.2009	full screening	5 139 448 160	2 858 355 874
5	2008CZ161PR016	Optimalizace tratě Stříbro - Planá u Mariánských Lázní	218 283 585	105 428 609	SŽDC	1	5.3.2010	18.11.2008	approved by EC	P4	Completion Note 13.7.2009	screening	5 340 307 904	2 579 310 907
6	2008CZ161PR018	Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov - Znojmo	62 150 234	37 314 780	SŽDC	3	18.12.2009	6.8.2008	approved by EC	P4	Completion Note 14.12.2009	screening	1 464 756 720	879 434 730
7	2008CZ161PR005	Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1.stavba	134 977 837	68 707 100	SŽDC	1	30.4.2010	15.7.2008	returned from EC; replies to EC comments in preparation; expected submission in 05/2011	P4	Completion Note 20.4.2010	screening	3 256 205 330	1 657 490 090
8	2008CZ161PR006	Modernizace záp.č. Praha hl.n., 2.část nást. I- IV	73 138 514	47 453 705	SŽDC	1	26.2.2010	6.8.2008	returned from EC; replies to EC comments in preparation; expected submission in 05/2011	P4	Completion Note 26.2.2010	screening	1 764 393 514	1 144 773 185
9	2008CZ161PR012	Silniční okruh kolem Prahy - stavba 513: Lahovice - Vestec	414 742 126	180 384 171	ŘSD	2	23.7.2010	4.12.2008	returned from EC; replies to EC comments in preparation; expected submission in 07/2011	P45	Completion Note 29.6.2010	screening	10 005 239 036	4 351 587 753
10	2008CZ161PR008	D1, stavba 0135 Kroměříž-Říkovice a R55,stavba 5503 Skalka-Hulín	468 721 859	284 502 023	ŘSD	2	13.10.2009	16.10.2008	returned from EC; replies to EC comments in preparation; expected submission in 05/2011	P45	Completion Note 4.8.2009	screening	11 307 446 128	6 863 326 791
11	2008CZ161PR011	Silniční okruh kolem Prahy - stavba 512: dálnice D1 - Vestec	355 963 910	116 849 353	ŘSD	2	29.6.2010	4.12.2008	returned from EC; replies to EC comments in preparation; expected submission in 07/2011	P45	Completion Note 24.5.2010	screening	8 587 273 368	2 818 873 795
12	2008CZ161PR013	Rychlostní silnice R48 Rychaltice - Frýdek - Místek	154 692 637	97 082 386	ŘSD	2	15.7.2010	20.4.2009	returned from EC; replies to EC comments in preparation; expected submission in 06/2011	P45	Completion Note 7.6.2010	screening	3 731 805 175	2 342 015 479
13	2008CZ161PR009	Rychlostní silnice R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice	157 377 285	77 716 633	ŘSD	2	16.12.2009	18.11.2008	returned from EC; replies to EC comments in preparation (omission of the 3rd level of the GSJ); expected submission in 07/2011	P45	Completion Note 4.8.2009	screening	3 796 569 626	1 874 836 062
14	2008CZ161PR010	Dálnice D8, úsek 805 Lovosice - Řehlovice	573 543 475	295 117 963	ŘSD	2	8.1.2009	16.10.2008	returned from EC - EU Pilot	P45	Completion Note 6.2.2009	full screening	13 836 162 787	7 119 425 741
15	2008CZ161PR003	Rychlostní silnice R6 - úsek Jenišov - Kamený Dvůr	507 379 106	351 084 950	ŘSD	2	25.9.2009	23.7.2008	returned from EC; replies to EC comments in preparation; expected submission in 05/2011	P45	Completion Note 29.7.2009	screening	12 240 013 547	8 469 573 345
16	2009CZ161PR010	Elektrizace trati Bábřeh-Šumperk	80 658 385	46 888 278	SŽDC	3	31.5.2010	16.10.2008	returned from EC; replies to EC comments in preparation; expected submission in 05/2011	P4	Completion Note 20.5.2010	screening	1 945 802 869	1 131 132 826
17	2009CZ161PR016	Silnice I/38 Moravské Budějovice- obchvat	56 308 498	45 681 825	ŘSD	4	29.7.2010	3.4.2008	submitted to EC 27.4.2011	P45	Completion Note 28.6.2010	screening	1 358 386 204	1 102 028 353
18	2009CZ161PR013	Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy	333 307 191	171 892 415	SŽDC	1	29.10.2010	9.11.2009	returned from EC; replies to EC comments in preparation; expected submission in 05/2011	P4	Completion Note 28.10.2010	screening	8 040 702 670	4 146 732 621
19	2010CZ161PR012	Optimalizace trati Horní Dvořiště st. hranice - České Budějovice	63 280 405	34 879 147	SŽDC	1	30.3.2011	19.2.2008	submitted to EC	P5	not submitted	x	1 526 576 481	841 424 546
20	2010CZ161PR007	Rekonstrukce žst. Píseň, 1. stavba	203 977 136	121 672 659	SŽDC	1	31.3.2011	25.10.2010	submitted to EC	P4	Completion Note 23.3.2011	screening	4 920 744 421	2 935 231 225
21	2008CZ161PR004	Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystrice n.Oiší	246 028 644	140 445 216	SŽDC	1	III. quarter 2011	14.8.2008	will be submitted to EC after JASPERS screening	P4	31.7.2009	screening	5 935 195 000	3 388 100 393
22	2008CZ161PR017	Optimalizace trati Beroun - Zbiroh	249 661 645	140 453 376	SŽDC	1	III. quarter 2011	29.6.2009	will be submitted to EC after JASPERS screening	P4	2.6.2009	screening	6 022 837 520	3 388 297 234
23	2008CZ161PR014	Silnice I/38 Kolin - obchvat	111 021 500	84 737 768	ŘSD	4	III. quarter 2011	4.12.2008	will be submitted to EC after JASPERS screening, expected submission in 09/2011	P45	4.8.2009	screening	2 678 282 676	2 044 213 924
24	2009CZ161PR012	Silnice I/58 Příbor - obchvat	64 428 803	50 660 004	ŘSD	4	II. quarter 2011	20.4.2009	will be submitted to EC after completion of PA according to JASPERS CN, expected submission in 06/2011	P45	Completion Note 17.9.2010	screening	1 554 280 437	1 222 121 925
25	2010CZ161PR002	Silnice I/57 Semetín - Bystřička, 1.stavba	59 417 707	40 797 806	ŘSD	4	IV. quarter 2011	3.4.2008	will be submitted to EC after JASPERS screening, expected submission in 12/2011	P45	III. quarter 2011	screening	1 433 392 772	984 206 268
26	2010CZ161PR010	R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda	57 742 023	22 245 935	ŘSD	4	III. quarter 2011	12.12.2007	will be submitted to EC after JASPERS screening, expected submission in 06/2011	P6	25.8.2010	screening	1 392 968 561	536 660 924
27	2009CZ161PR014	Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí	599 564 687	387 475 695	ŘSD	2	IV. quarter 2011	12.6.2009	will be submitted to EC after JASPERS screening, expected submission in 11/2011	P45	III. quarter 2011	screening	14 463 898 518	9 347 463 661
28	2009CZ161PR015	Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín	155 131 673	57 243 611	SŽDC	1	III. quarter 2011	4.11.2009	will be submitted to EC after JASPERS screening	P4	7.8.2009	screening	3 742 396 490	1 380 944 880
29	2010CZ161PR001	R35 Bílý Kostel - Hrádek nad Nisou	95 411 262	74 202 509	ŘSD	2	IV. quarter 2011	10.11.2009	will be submitted to EC after JASPERS screening, expected submission in 12/2011	P45	III. quarter 2011	screening	2 301 701 288	1 790 061 331
30	2009CZ161PR018	Silnice I/37 Březhrad - Opatovice	73 752 076	60 367 303	ŘSD	4	III. quarter 2011	20.11.2009	will be submitted to EC after JASPERS screening, expected submission in 08/2011	P45	4.11.2009	screening	1 779 195 071	1 456 300 810
31	2010CZ161PR003	R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spolice	284 493 040	208 823 197	ŘSD	4	IV. quarter 2011	28.4.2010	will be submitted to EC after JASPERS screening, expected submission in 10/2011	P45	19.4.2010	screening	6 863 110 102	5 037 650 808
32	2009CZ161PR017	Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany	223 294 641	114 758 232	SŽDC	1	III. quarter 2011	2.7.2010	will be submitted to EC after JASPERS screening	P4	14.1.2011	screening	5 386 759 910	2 768 427 583
33	2010CZ161PR006	Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I	xxx	xxx	SŽDC	1	will not be submitted	17.6.2010	turned to non-major project due to cost reduction	P4	13.5.2010	screening	xxx	xxx
34	2010CZ161PR009	Prodloužení trasy A metra v Praze - provozní úsek V.A Dejvická (mimo) - Motol	935 498 591	332 485 036	DPP	5	III. quarter 2011	II. quarter 2011	will be submitted to EC after national approval, expected submission in 06/2011	P2	Completion Note 18.12.2009	screening	22 567 968 000	8 020 869 000
35	2010CZ161PR011	Modernizace trati Rokycany - Plzeň	495 824 050	271 051 122	SŽDC	1	III. quarter 2011	III. quarter 2011	will be submitted to EC after national approval and JASPERS screening	P1	III. quarter 2011	screening	11 961 259 390	6 538 837 264
36	2011CZ161PR002	Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí II.část, úsek Hrusice - Veselí n.L.	112 702 248	51 276 770	SŽDC	1	IV. quarter 2011	II. quarter 2011	will be submitted to EC after national approval and JASPERS screening	P1	II. quarter 2011	screening	2 718 829 040	1 237 000 803
		Průjezd žel. uzlem Plzeň	97 496 269	51 854 087		1	no estimation	no estimation	no estimation	x	no estimation	screening	2 352 000 000	1 250 928 000
		Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí	100 232 134	53 319 309		1	no estimation	no estimation	no estimation	x	no estimation	screening	2 418 000 000	1 286 275 000
		Modernizace tratě Tábor - Sudoměřice u Tábora	173 271 431	92 157 478		1	no estimation	no estimation	no estimation	x	no estimation	screening	4 180 000 000	2 223 207 000
		Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2.stavba	59 898 856	31 860 388		1	no estimation	no estimation	no estimation	x	no estimation	screening	1 445 000 000	768 600 000
		Optimalizace trati Bystřice n.O. - Č. Těšín 2.stavba žst.Český Těšín	63 836 843	33 949 594		1	no estimation	no estimation	no estimation	x	no estimation	screening	1 540 000 000	819 000 000
		Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice	137 415 022	73 083 029		1	no estimation	no estimation	no estimation	x	no estimation	screening	3 315 000 000	1 763 055 000
		Modernizace tratě Veselí n.L.-Tábor-II.část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora	235 533 079	125 289 670		1	no estimation	no estimation	no estimation	x	no estimation	screening	5 682 000 000	3 022 488 000
		Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí I.část úsek Ševětín-Hrusice	53 017 742	28 204 278		1	no estimation	no estimation	no estimation	x	no estimation	screening	1 279 000 000	680 400 000
		Praha Smíchov - Beroun, 1. fáze, stávající trat 1. stavba	101 019 731	53 739 595		1	no estimation	no estimation	no estimation	x	no estimation	screening	2 437 000 000	1 296 414 000
		Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly	107 942 298	57 405 613		1	no estimation	no estimation	no estimation	x	no estimation	screening	2 604 000 000	1 384 853 000

approved by EC / withdrawn from EC

submitted to EC

indicative list

* project costs are based on MA Approval protocol (projects not
submitted to EC) or on the last version of the project application
submitted to EC

exchange rate of 24,124 CZK/EUR is used (May 2011)

24,124

** SŽDC - Správa železniční dopravní cesty / Railway Infrastructure Administration;
ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic / Road and Motorway Directorate;
RVC - Ředitelství vodních cest / Czech Waterway Directorate;
DPP - Dopravní podnik hl. m. Prahy/Prague Public Transit Co. Inc.
TSK Praha - Technická správa komunikací hl. m. Prahy/Prague Routes
Technical Administration, allowance organization